



## Programa Anual de Obra Pública 2023

### Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

Seguimiento de Ejercicio de la Inversión de Obra Pública 2023

30 de junio de 2023

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2022 ● 2025





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Propuesta de Distribución de Inversión 2023	ESTRUCTURA INICIAL							MOVIMIENTOS							ESTRUCTURA FINAL						
	FISM MUNICIPAL	SM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	SM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	SM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL
<b>Total general</b>	<b>100,262,637</b>	<b>62,723,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,768,421</b>	<b>2,500,947</b>	<b>173,255,005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,796,829</b>	<b>0</b>	<b>-3,768,421</b>	<b>0</b>	<b>-971,592</b>	<b>100,262,637</b>	<b>62,723,000</b>	<b>2,796,829</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,500,947</b>	<b>172,283,413</b>
Agua Potable	13,811,736	6,247,591	0	0	0	0	20,059,327	0	0	0	0	0	0	0	13,811,736	6,247,591	0	0	0	0	20,059,327
Alcantarillado y Drenaje	19,170,197	11,583,630	0	0	0	0	30,753,826	0	0	0	0	0	0	0	19,170,197	11,583,630	0	0	0	0	30,753,826
Espacios Multideportivos	9,163,152	0	0	0	4,000,000	0	13,163,152	0	0	0	0	0	0	0	9,163,152	0	0	0	4,000,000	0	13,163,152
Infraestructura Productiva Rural	3,507,155	0	0	0	0	0	3,507,155	0	0	0	0	0	0	0	3,507,155	0	0	0	0	0	3,507,155
Mejoramiento de Vivienda	20,246,935	0	0	0	3,768,421	0	24,015,355	0	0	0	0	-3,768,421	0	-3,768,421	20,246,935	0	0	0	0	0	20,246,935
Pavimentación Integral de Calles	31,363,463	44,891,779	0	0	0	2,500,947	78,756,189	0	0	824,832	0	0	0	824,832	31,363,463	44,891,779	824,832	0	0	2,500,947	79,581,021
Definición y Conducción de la Planeación	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
Obra por Definir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,997	0	0	0	1,971,997	0	0	1,971,997	0	0	0	1,971,997
<b>Total general</b>	<b>100,262,637</b>	<b>62,723,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,768,421</b>	<b>2,500,947</b>	<b>173,255,005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,796,829</b>	<b>0</b>	<b>-3,768,421</b>	<b>0</b>	<b>-971,592</b>	<b>100,262,637</b>	<b>62,723,000</b>	<b>2,796,829</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,500,947</b>	<b>172,283,413</b>



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL							MOVIMIENTOS							ESTRUCTURA FINAL											
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	
<b>Agua Potable</b>		<b>13,811,736</b>	<b>6,247,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,059,327</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,811,736</b>	<b>6,247,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,059,327</b>		
<b>Pozos de Agua Potable</b>		<b>6,802,831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,802,831</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,802,831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,802,831</b>		
Construcción, perforación y equipamiento de pozo profundo a 200 mts. Coin ad. Fracc. Unidad Habitación		6,802,831						6,802,831	Metro Lineal	200								6,802,831							6,802,831	Metro Lineal	200
<b>Red de Sistemas de Agua Potable</b>		<b>0</b>	<b>4,623,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,623,500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,623,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,623,500</b>		
Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable con 586.40 metros lineale Col. Palma Alta			941,646					941,646	Metro Lineal	586								941,646							941,646	Metro Lineal	586
Construcción de Red de Agua Potable con 1,472.90 metros lineales de tubería pvc Col. Palma Nueva			1,417,364					1,417,364	Metro Lineal	1,473								1,417,364							1,417,364	Metro Lineal	1,473
Construcción de Red de Agua Potable con 1,893.75 metros lineales de tubería pvc Col. Bajo Dorado			1,748,292					1,748,292	Metro Lineal	1,894								1,748,292							1,748,292	Metro Lineal	1,894
Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable con 185 metros lineales d Col. Campo Alegre			180,354					180,354	Metro Lineal	185								180,354							180,354	Metro Lineal	185
Construcción de Red de Agua Potable con 49.00 metros lineales de tubería pvc Col. Morga			39,117					39,117	Metro Lineal	49								39,117							39,117	Metro Lineal	49
Construcción de Red de Agua Potable con 399.00 metros lineales de tubería pvc Col. Manuel Álvarez			296,727					296,727	Metro Lineal	399								296,727							296,727	Metro Lineal	399
<b>Equipamiento de Pozos de Agua Potable</b>		<b>1,895,000</b>	<b>1,033,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,928,149</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,895,000</b>	<b>1,033,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,928,149</b>		
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. Llano Grande	385,000						385,000	Equipo	1								385,000							385,000	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. Navajas	300,000						300,000	Equipo	1								300,000							300,000	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. Héroe de Nacozari	370,000						370,000	Equipo	1								370,000							370,000	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. Abraham González	370,000						370,000	Equipo	1								370,000							370,000	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. Los Artículos	300,000						300,000	Equipo	1								300,000							300,000	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. Banderas de Aguila	79,564						79,564	Equipo	1								79,564							79,564	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. General Domingo Ar	90,436						90,436	Equipo	1								90,436							90,436	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. La Luz	238,322						238,322	Equipo	1								238,322							238,322	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. El Nayar	185,368						185,368	Equipo	1								185,368							185,368	Equipo	1
Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. San José de Animas	113,390						113,390	Equipo	1								113,390							113,390	Equipo	1
Rehabilitación Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. General Lázaro Cárdenas (Garabitos Viejo)	496,069						496,069	Tanque	1								496,069							496,069	Tanque	1
<b>Construcción Líneas de Conducción</b>		<b>3,088,836</b>	<b>346,918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,435,754</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,088,836</b>	<b>346,918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,435,754</b>		
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Colonia Hidalgo	500,000						500,000	Metro Lineal	700								500,000							500,000	Metro Lineal	700
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Valle Florido	392,849						392,849	Metro Lineal	1,000								392,849							392,849	Metro Lineal	1,000
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Río Verde	450,000						450,000	Metro Lineal	1,000								450,000							450,000	Metro Lineal	1,000
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Las Bayas	220,000						220,000	Metro Lineal	600								220,000							220,000	Metro Lineal	600
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Dolores Hidalgo	445,000						445,000	Metro Lineal	1,000								445,000							445,000	Metro Lineal	1,000
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Gabino Santillán	510,000						510,000	Metro Lineal	1,000								510,000							510,000	Metro Lineal	1,000
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Fco. Montes de Oca	570,987						570,987	Metro Lineal	1,000								570,987							570,987	Metro Lineal	1,000
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Los Lobos		115,862					115,862	Metro Lineal	400								115,862							115,862	Metro Lineal	400
Construcción de Líneas de Conducción	Loc. El Carrizo		231,056					231,056	Metro Lineal	810								231,056							231,056	Metro Lineal	810



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL							MOVIMIENTOS							ESTRUCTURA FINAL											
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	
<b>Agua Potable</b>		<b>13,811,736</b>	<b>6,247,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,059,327</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,811,736</b>	<b>6,247,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,059,327</b>		
<b>Presas</b>		<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>		
Rehabilitación de Presa	Loc. San Francisco del M	350,000						350,000	Obra	1								350,000							350,000	Obra	1
Rehabilitación de Presa	Loc. Olinapa	350,000						350,000	Obra	1								350,000							350,000	Obra	1
Rehabilitación de Presa	Loc. Unión de Rodríguez	200,000						200,000	Obra	1								200,000							200,000	Obra	1
<b>Construcción de Sistema de Agua Potable</b>		<b>1,125,069</b>	<b>244,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,369,093</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,125,069</b>	<b>244,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,369,093</b>		
Rehabilitación de Tanque Público de Agua Potable	Loc. Primero de Mayo	250,069						250,069	Tanque	1								250,069							250,069	Tanque	1
Rehabilitación de Tanque Público de Agua Potable	Loc. Jesús González Ortega		62,824					62,824	Tanque	1								62,824							62,824	Tanque	1
Rehabilitación de Tanque Público de Agua Potable	Loc. 20 de Noviembre		95,450					95,450	Tanque	1								95,450							95,450	Tanque	1
Rehabilitación de Tanque Público de Agua Potable	Loc. El Carmen y Anexos		85,750					85,750	Tanque	1								85,750							85,750	Tanque	1
Construcción de Tanque Público de Agua Potable	Loc. Salvador Allende	170,000						170,000	Tanque	1								170,000							170,000	Tanque	1
Construcción de Tanque Público de Agua Potable	Loc. Navajas	170,000						170,000	Tanque	1								170,000							170,000	Tanque	1
Construcción de Tanque Público de Agua Potable	Loc. Abraham Gonzalez	150,000						150,000	Tanque	1								150,000							150,000	Tanque	1
Rehabilitación de Tanque Público de Agua Potable	Loc. Fco. Montes de Oca	250,000						250,000	Tanque	1								250,000							250,000	Tanque	1
Construcción de Tanque Público de Agua Potable	Loc. Tomas Urbina	135,000						135,000	Tanque	1								135,000							135,000	Tanque	1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL						MOVIMIENTOS						ESTRUCTURA FINAL														
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
<b>Alcantarillado y Drenaje</b>		<b>19,170,197</b>	<b>11,583,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,753,826</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,170,197</b>	<b>11,583,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,753,826</b>		
<b>Subcolectores Sanitarios</b>		<b>14,883,539</b>	<b>3,847,019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,730,558</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,883,539</b>	<b>3,847,019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,730,558</b>		
Construcción de Subcolector Sanitario La Virgen con 274.00 metros lineales de tubería para alcantarillado serie 20 de 12" de diámetro en C. Dalía desde C. Cempul a Av. Nelly Campobello.	Col. La Virgen	1,066,021						1,066,021 Metro Lineal										1,066,021								1,066,021 Metro Lineal		274
Construcción de Subcolector Sanitario San Fernando con 374.90 metros lineales de tubería para Alcantarillado serie 20 de 18" de diámetro en Callejón de Servidumbre desde C. Talabarteros a C. Petronillo Hernández.	Frac. San Fernando	1,725,388						1,725,388 Metro Lineal										1,725,388								1,725,388 Metro Lineal		375
Construcción de Subcolector Sanitario Xicohtencatl con 583.40 metros de Tubería para Alcantarillado serie 20 de 18" de diámetro en C. Xicohtencatl desde el Blvd. Politécnico a calle Juan Escutia.	Col. El Refugio	3,546,975						3,546,975 Metro Lineal										3,546,975								3,546,975 Metro Lineal		583
Construcción de Colector Sanitario Potrereros del Refugio con 809.99 metros lineales de tubería pvc serie 20 de 315 mm de diámetro por Avenida Primo de Verdad y Avenida las Granjas, tramo de calle Reforma.	Col. Primero de Mayo	2,863,573						2,863,573 Metro Lineal										2,863,573								2,863,573 Metro Lineal		810
Rehabilitación del Colector Sanitario con 821.20 metros de tubería pvc de 18" de diámetro en Avenida Mercurio.	Col. 20 de Noviembre	3,573,634						3,573,634 Metro Lineal										3,573,634								3,573,634 Metro Lineal		821
Construcción de Sub Colector Sanitario con 317.22, 140.72, 367.70 y 483.16 metros lineales de tubería de 200 mm, 315 mm, 400 mm y 630 mm de diámetro y 44 descargas domiciliarias.	Col. Pedro Ávila Nevárez		3,847,019					3,847,019 Metro Lineal											3,847,019							3,847,019 Metro Lineal		1,307
Construcción de Subcolector Sanitario del Nogal con 717.00 M de tubería PVC Serie de 18" de diámetro en calle Del Nogal	Frac. Campestre Las Jac	2,107,948						2,107,948 Metro Lineal										2,107,948								2,107,948 Metro Lineal		717
<b>Colector Pluvial</b>		<b>4,069,335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,069,335</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,069,335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,069,335</b>		
Construcción de Colector Pluvial San Ángel con 138.50 y 972.40 M de tubería PVC serie 20 de 8" y 18" de diámetro respectivamente en calle Andrómeda y Calle El Pino	Frac. San Ángel	4,069,335						4,069,335 Metro Lineal										4,069,335								4,069,335 Metro Lineal		1,111
<b>Redes de Alcantarillado</b>		<b>217,323</b>	<b>7,736,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,953,934</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217,323</b>	<b>7,736,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,953,934</b>		
Construcción de Red de Alcantarillado con 60.00 metros lineales de tubería pvc serie 20 de 8" de diámetro y 7 descargas domiciliarias, en la calle Leona Vicario	Col. Morga		117,253					117,253 Metro Lineal											117,253							117,253 Metro Lineal		60
Construcción de Red de Alcantarillado con 1123.44 metros lineales de tubería pvc serie 20 de 8" de diámetro y 56 descargas domiciliarias	Col. Bajo Dorado		2,063,606					2,063,606 Metro Lineal											2,063,606							2,063,606 Metro Lineal		1,123
Construcción de Red de Alcantarillado con 711.45 metros lineales de tubería pvc serie 20 de 8" de diámetro y 45 descargas domiciliarias, en calles de la Colonia	Col. Fos la Virgen II		2,188,594					2,188,594 Metro Lineal											2,188,594							2,188,594 Metro Lineal		711
Rehabilitación de Red de Alcantarillado con 742.26 y 146.63 metros lineales de tubería y pvc serie 20 de 8" y 12" de diámetro y 127 descargas domiciliarias	Col. Méndez Arceo		2,825,000					2,825,000 Metro Lineal											2,825,000							2,825,000 Metro Lineal		889
Rehabilitación de Red de Alcantarillado con 74 metros lineales de tubería para alcantarillado serie 20 de 12" de diámetro y 3 descargas domiciliarias en calle Granada.	Col. Antonio Ramirez		174,722					174,722 Metro Lineal											174,722							174,722 Metro Lineal		74
Rehabilitación de Red de Alcantarillado con 77.10 metros lineales de tubería para alcantarillado serie 20 de 8" de diámetro y 10 descargas domiciliarias en calle Texcoco	Col. Anáhuac		203,056					203,056 Metro Lineal											203,056							203,056 Metro Lineal		77
Ampliación de Red de Alcantarillado con 53.00 metros lineales de tubería serie 20 de 8" de diámetro y 6 descargas domiciliarias para la calle Francisco de Ibarra	Col. Gobernadores		164,379					164,379 Metro Lineal											164,379							164,379 Metro Lineal		53
Ampliación de Red de Alcantarillado con 64 metros lineales de tubería para Alcantarillado serie 20 de 8" de diámetro y 8 descargas Domiciliarias en calle Francisco González de La Vega	Col. Gobernadores		217,323					217,323 Metro Lineal											217,323							217,323 Metro Lineal		64



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
 Programa Anual de Obra Pública 2023  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL								MOVIMIENTOS								ESTRUCTURA FINAL									
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	
<b>Espacios Multideportivos</b>		<b>9,163,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,163,152</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,163,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,163,152</b>		
Rehabilitación de Espacio Multideportivo "Jardines de Cancún"	Col. Jardines de Cancún	2,113,787						2,113,787	Obra	1								2,113,787							2,113,787	Obra	1
Rehabilitación en Espacio Multideportivo "Arturo Gámiz"	Col. Arturo Gámiz	3,049,365						3,049,365	Obra	1								3,049,365							3,049,365	Obra	1
Rehabilitación en Espacio Multideportivo "Abraham González"	Loc. Abraham González	1,000,000				1,000,000		2,000,000	Obra	1								1,000,000				1,000,000			2,000,000	Obra	1
Rehabilitación en Espacio Multideportivo "Santiago Bayacora"	Loc. Santiago Bayacora	1,000,000				1,000,000		2,000,000	Obra	1								1,000,000				1,000,000			2,000,000	Obra	1
Rehabilitación en Espacio Multideportivo "Llano Grande"	Loc. Llano Grande	1,000,000				1,000,000		2,000,000	Obra	1								1,000,000				1,000,000			2,000,000	Obra	1
Rehabilitación en Espacio Multideportivo "Morcillo"	Loc. Morcillo	1,000,000				1,000,000		2,000,000	Obra	1								1,000,000				1,000,000			2,000,000	Obra	1



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL							MOVIMIENTOS							ESTRUCTURA FINAL												
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD		
<b>Infraestructura Productiva Rural</b>		<b>3,507,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,507,155</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,507,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,507,155</b>		
Rehabilitación de Bordos de Abrevadero		1,885,000	0	0	0	0	0	1,885,000			0	0	0	0	0	0	0	1,885,000	0	0	0	0	0	0	0	1,885,000		
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Corral de Barranco	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Mi Patria es Primero	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. El Carrizo	65,000						65,000	Obra	1	-65,000																	
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. El Tunal	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Tomás Urbina	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Ing. Pastor Roauix	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. San José de Animas	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Gral. Carlos Real	65,000						65,000	Obra	1	-65,000																	
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. El Durazno	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Llano Grande	130,000						130,000	Obra	2								130,000								130,000	Obra	2
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Olinapa	65,000						65,000	Obra	1	-65,000																	
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Vicente Suárez	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Los Yesqueros	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Pte. Salvador Allend	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Boca del Mezquital	65,000						65,000	Obra	1	65,000							65,000								130,000	Obra	2
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Felipe Ángeles	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Gral. Carlos Real	130,000						130,000	Obra	2								130,000								130,000	Obra	2
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Maximo García "El P	65,000						65,000	Obra	1	-65,000																	
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Héroe de Nacozari	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. General Mariano Mi	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Plan de Ayala	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. 18 de Marzo	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. San Jerónimo	65,000						65,000	Obra	1	-65,000																	
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Independencia y Lib	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Santa Isabel de Batn	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Sebastian Lerdo de	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Ojo de Agua El Caza	65,000						65,000	Obra	1								65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. San Isidro										65,000							65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Laguna Colorada										65,000							65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Echeverría de la Sierra										65,000							65,000								65,000	Obra	1
Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Santiago Bayacora										65,000							65,000								65,000	Obra	1



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL							MOVIMIENTOS							ESTRUCTURA FINAL												
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD		
<b>Infraestructura Productiva Rural</b>		<b>3,507,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,507,155</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,507,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,507,155</b>		
<b>Caminos Sacca Cosechas</b>		<b>340,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>		
Rehabilitación de Caminos de Sacca Cosechas	Loc. Contreras	85,000						85,000	Kilómetros	3								85,000								85,000	Kilómetros	3
Rehabilitación de Caminos de Sacca Cosechas	Loc. 5 de Febrero	85,000						85,000	Kilómetros	3								85,000								85,000	Kilómetros	3
Rehabilitación de Caminos de Sacca Cosechas	Loc. Fco. Villa Viejo	85,000						85,000	Kilómetros	3								85,000								85,000	Kilómetros	3
Rehabilitación de Caminos de Sacca Cosechas	Loc. Belisario Domínguez	85,000						85,000	Kilómetros	3	-85,000							-85,000										
Rehabilitación de Caminos de Sacca Cosechas	Loc. Navacoyan										85,000							85,000								85,000	Kilómetros	3
<b>Canales de Riego</b>		<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>		
Rehabilitación de Canales de Riego	Módulo de Riego Guadalupe	700,000						700,000	Obra	2	-700,000							-700,000										
Rehabilitación de Canales de Riego	Loc. J. Refugio Salcido										347,155							347,155								347,155	Metro Lineal	204
Rehabilitación de Canales de Riego	Loc. J. Refugio Salcido										352,845							352,845								352,845	Metro Lineal	60
<b>Otras Infraestructuras</b>		<b>582,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582,155</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582,155</b>		
Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario	Loc. Rodríguez Puebla	250,000						250,000	Obra	1								250,000								250,000	Obra	1
Planta de Producción de Bioinsumos	Loc. Llano Grande	332,155						332,155	Obra	1								332,155								332,155	Obra	1





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL								MOVIMIENTOS								ESTRUCTURA FINAL									
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	
<b>Mejoramiento de Vivienda</b>		<b>20,246,935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,768,421</b>	<b>0</b>	<b>24,015,355</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,768,421</b>	<b>0</b>	<b>-3,768,421</b>	<b>20,246,935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,246,935</b>		
Construcción de Cuarto Dormitorio Urbano	Victoria de Durango	10,633,130				2,368,421		13,001,551	Cuarto Dormitorio	100					-2,368,421		-2,368,421	10,633,130							10,633,130	Cuarto Dormitorio	82
Construcción de Cuarto Dormitorio Rural	Zona Rural	2,406,600						2,406,600	Cuarto Dormitorio	18								2,406,600							2,406,600	Cuarto Dormitorio	18
Construcción de Cuarto para Baño	Victoria de Durango	2,172,600						2,172,600	Baño	18								2,172,600							2,172,600	Baño	18
Construcción de Techo Firme	Victoria de Durango	560,000						560,000	Metro Cuadrado	224								560,000							560,000	Metro Cuadrado	224
Suministro e Instalación de Calentador Solar	Victoria de Durango	4,474,605				1,400,000		5,874,605	Calentador Solar	489					-1,400,000		-1,400,000	4,474,605							4,474,605	Calentador Solar	372



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL							MOVIMIENTOS							ESTRUCTURA FINAL												
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD		
<b>Pavimentación integral de Calles</b>		<b>31,363,463</b>	<b>44,891,779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,947</b>	<b>78,756,189</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,832</b>	<b>31,363,463</b>	<b>44,891,779</b>	<b>824,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,947</b>	<b>79,581,021</b>			
<b>Privada Niños Héroes entre Agustín Melgar y Juan Escutia</b>	<b>Fracc. Benito Juárez</b>	<b>1,428,897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,050</b>	<b>1,522,948</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,428,897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,050</b>	<b>1,522,948</b>			
Pavimentación Hidráulica		764,836					94,050	858,887	Metro Cuadrado	620								764,836						94,050	858,887	Metro Cuadrado	620	
Agua Potable		152,285						152,285	Metro Lineal	80								152,285							152,285	Metro Lineal	80	
Alcantarillado		511,776						511,776	Metro Lineal	80								511,776							511,776	Metro Lineal	80	
<b>Privada Chapultepec entre Agustín Melgar y Juan Escutia</b>	<b>Fracc. Benito Juárez</b>	<b>966,746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,475</b>	<b>1,129,221</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,425</b>	<b>966,746</b>	<b>0</b>	<b>270,425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,475</b>	<b>1,399,645</b>			
Pavimentación Hidráulica		662,942					162,475	825,417	Metro Cuadrado	596								662,942						162,475	825,417	Metro Cuadrado	596	
Guarniciones y Banquetas		35,317						35,317	Metro Lineal	12								35,317							35,317	Metro Lineal	12	
Agua Potable		142,356						142,356	Metro Lineal	78								142,356							142,356	Metro Lineal	78	
Alcantarillado		126,130						126,130	Metro Lineal	57			270,425				270,425	126,130		270,425					396,554	Metro Lineal	78	
<b>Calle Calandrias entre Paseo de los Flamingos y Paseo Jilgueros</b>	<b>Fracc. Silvestre Revueta</b>	<b>2,629,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,922</b>	<b>2,877,589</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,629,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,922</b>	<b>2,877,589</b>			
Pavimentación Hidráulica		1,441,309					247,922	1,689,231	Metro Cuadrado	1,233								1,441,309						247,922	1,689,231	Metro Cuadrado	1,233	
Agua Potable		373,227						373,227	Metro Lineal	179								373,227							373,227	Metro Lineal	179	
Alcantarillado		815,131						815,131	Metro Lineal	175								815,131							815,131	Metro Lineal	175	
<b>Calle 15 de Mayo entre Licenciado José Ramón Hernández Meráz y 18 de Mayo Col. Amp. Miguel de la H</b>	<b>Col. Ampliación las Palmas</b>	<b>4,380,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,380,867</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,380,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,380,867</b>		
Pavimentación Hidráulica		3,142,772						3,142,772	Metro Cuadrado	2,175								3,142,772								3,142,772	Metro Cuadrado	2,175
Guarniciones y Banquetas		219,617						219,617	Metro Lineal	404								219,617								219,617	Metro Lineal	404
Agua Potable		334,268						334,268	Metro Lineal	156								334,268							334,268	Metro Lineal	156	
Alcantarillado		684,210						684,210	Metro Lineal	168								684,210							684,210	Metro Lineal	168	
<b>Calle Rosas entre Rocíos y Lilas</b>	<b>Col. Ampliación las Palmas</b>	<b>1,879,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,879,553</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,879,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,879,553</b>		
Pavimentación Hidráulica		1,493,249						1,493,249	Metro Cuadrado	713								1,493,249								1,493,249	Metro Cuadrado	713
Guarniciones y Banquetas		75,085						75,085	Metro Lineal	129								75,085								75,085	Metro Lineal	129
Agua Potable		33,203						33,203	Metro Lineal	15								33,203							33,203	Metro Lineal	15	
Alcantarillado		278,017						278,017	Metro Lineal	95								278,017							278,017	Metro Lineal	95	
<b>Calle Porfirio Díaz entre Gustavo Díaz Ordaz y Plutarco Elías Calles</b>	<b>Col. López Portillo</b>	<b>2,393,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,832</b>	<b>2,523,658</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,393,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,832</b>	<b>2,523,658</b>			
Pavimentación Hidráulica		1,594,224					129,832	1,724,056	Metro Cuadrado	1,270								1,594,224						129,832	1,724,056	Metro Cuadrado	1,270	
Guarniciones y Banquetas		59,939						59,939	Metro Lineal	6								59,939							59,939	Metro Lineal	6	
Agua Potable		215,712						215,712	Metro Lineal	112								215,712							215,712	Metro Lineal	112	
Alcantarillado		523,951						523,951	Metro Lineal	109								523,951							523,951	Metro Lineal	109	
<b>Calle Chihuahua entre México y Zacatecas</b>	<b>Col. México</b>	<b>1,506,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,009</b>	<b>1,629,069</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,506,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,009</b>	<b>1,629,069</b>			
Pavimentación Hidráulica		819,346					123,009	942,355	Metro Cuadrado	685								819,346						123,009	942,355	Metro Cuadrado	685	
Guarniciones y Banquetas		294,855						294,855	Metro Lineal	196								294,855							294,855	Metro Lineal	196	
Agua Potable		76,458						76,458	Toma	15								76,458							76,458	Toma	15	
Alcantarillado		315,402						315,402	Metro Lineal	90								315,402							315,402	Metro Lineal	90	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL							MOVIMIENTOS							ESTRUCTURA FINAL											
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
<b>Pavimentación integral de Calles</b>		<b>31,363,463</b>	<b>44,891,779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,947</b>	<b>78,756,189</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,832</b>	<b>31,363,463</b>	<b>44,891,779</b>	<b>824,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,947</b>	<b>79,581,021</b>		
<b>Calle Guillermo Ríos entre Ignacio López Tarso y Teresa de Calcuta</b>	<b>Col. Valle del Guadiana</b>	<b>4,279,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,760</b>	<b>4,467,436</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,279,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,760</b>	<b>4,467,436</b>		
Pavimentación Hidráulica		2,524,340					187,760	2,712,100	Metro Cuadrado	1,964								2,524,340						187,760	2,712,100	Metro Cuadrado	1,964
Guarniciones y Banquetas		22,982						22,982	Metro Lineal	41								22,982							22,982	Metro Lineal	41
Agua Potable		505,739						505,739	Metro Lineal	256								505,739							505,739	Metro Lineal	256
Alcantarillado		1,226,614						1,226,614	Metro Lineal	256								1,226,614							1,226,614	Metro Lineal	256
<b>Calle Paseo de las Arboledas entre Real del Mezquital y Mezquites</b>	<b>Col. Valle Verde</b>	<b>4,865,133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302,906</b>	<b>5,168,038</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542,775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542,775</b>	<b>4,865,133</b>	<b>0</b>	<b>542,775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302,906</b>	<b>5,710,814</b>		
Pavimentación Hidráulica		3,017,599					302,906	3,320,505	Metro Cuadrado	2,425								3,017,599						302,906	3,320,505	Metro Cuadrado	2,425
Guarniciones y Banquetas		764,479						764,479	Metro Lineal	685								764,479							764,479	Metro Lineal	685
Agua Potable		656,306						656,306	Metro Lineal	357								656,306							656,306	Metro Lineal	357
Alcantarillado		426,747						426,747	Descargas Domicili	29			542,775				542,775	426,747		542,775					969,523	Descargas Domicili	65
<b>Calle Principal entre Acceso y Canal del Poblado</b>	<b>Loc. Ignacio López Rayón</b>	<b>5,451,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,451,679</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,451,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,451,679</b>		
Pavimentación Asfáltica		2,764,783						2,764,783	Metro Cuadrado	5,390								2,764,783							2,764,783	Metro Cuadrado	5,390
Guarniciones y Banquetas		777,634						777,634	Metro Lineal	1,427								777,634							777,634	Metro Lineal	1,427
Agua Potable		1,148,827						1,148,827	Metro Lineal	883								1,148,827							1,148,827	Metro Lineal	883
Alcantarillado		760,435						760,435	Descargas Domicili	54								760,435							760,435	Descargas Domicili	54
<b>Calle Coahuila entre México y 10 de Febrero</b>	<b>Col. México</b>	<b>1,581,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,460</b>	<b>1,671,820</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,581,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,460</b>	<b>1,671,820</b>		
Pavimentación Hidráulica		851,858					90,460	942,318	Metros Cuadrados	716								851,858						90,460	942,318	Metros Cuadrados	716
Agua Potable		122,459						122,459	Tomas	25								122,459							122,459	Tomas	25
Alcantarillado		607,043						607,043	Metros Lineales	115								607,043							607,043	Metros Lineales	115
<b>Calle José Arrieta entre Av. División Durango y Mariano Arrieta</b>	<b>Fracc. General Domingo</b>	<b>0</b>	<b>3,800,524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,737</b>	<b>4,110,261</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,800,524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,737</b>	<b>4,110,261</b>		
Pavimentación Hidráulica			2,366,971				309,737	2,676,708	Metro Cuadrado	1,973									2,366,971					309,737	2,676,708	Metro Cuadrado	1,973
Agua Potable			443,062					443,062	Metro Lineal	194									443,062						443,062	Metro Lineal	194
Alcantarillado			990,491					990,491	Metro Lineal	200									990,491						990,491	Metro Lineal	200
<b>Calle Privada no. 3 entre Ojo de Agua y Cerrada</b>	<b>Fracc. Villas de San Fran</b>	<b>0</b>	<b>1,159,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,398</b>	<b>1,257,188</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,159,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,398</b>	<b>1,257,188</b>		
Pavimentación Hidráulica			660,516				97,398	757,914	Metro Cuadrado	550									660,516					97,398	757,914	Metro Cuadrado	550
Agua Potable			153,311					153,311	Metro Lineal	56									153,311						153,311	Metro Lineal	56
Alcantarillado			345,962					345,962	Metro Lineal	72									345,962						345,962	Metro Lineal	72
<b>Calle Dalia entre Jazmin y Clavel</b>	<b>Col. Ampliación Pri</b>	<b>0</b>	<b>7,690,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,690,577</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,690,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,690,577</b>		
Pavimentación Hidráulica			5,015,017					5,015,017	Metro Cuadrado	3,343									5,015,017						5,015,017	Metro Cuadrado	3,343
Guarniciones y Banquetas			238,064					238,064	Metro Lineal	360									238,064						238,064	Metro Lineal	360
Agua Potable			737,676					737,676	Metro Lineal	450									737,676						737,676	Metro Lineal	450
Alcantarillado			1,699,820					1,699,820	Metro Lineal	450									1,699,820						1,699,820	Metro Lineal	450



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
Programa Anual de Obra Pública 2023  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL							MOVIMIENTOS							ESTRUCTURA FINAL											
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
<b>Pavimentación integral de Calles</b>		<b>31,363,463</b>	<b>44,891,779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,947</b>	<b>78,756,189</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,832</b>	<b>31,363,463</b>	<b>44,891,779</b>	<b>824,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,947</b>	<b>79,581,021</b>		
<b>Calle 5 de Febrero entre 10 de Mayo y Arroyo Seco</b>	<b>Col. Constitución</b>	<b>0</b>	<b>2,791,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434,918</b>	<b>3,226,443</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,791,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434,918</b>	<b>3,226,443</b>			
Pavimentación Hidráulica			1,809,115				434,918	2,244,033	Metro Cuadrado	1,627									1,809,115				434,918	2,244,033	Metro Cuadrado	1,627	
Guarniciones y Banquetas			14,624					14,624	Metro Lineal	24									14,624					14,624	Metro Lineal	24	
Agua Potable			247,084					247,084	Toma	49									247,084					247,084	Toma	49	
Alcantarillado			720,702					720,702	Descargas Domicili	49									720,702					720,702	Descargas Domicili	49	
<b>Calle Felipe Ángeles entre San Juan de Guadalupe y Cesáreo Rodríguez</b>	<b>Col. José Ángel Leal</b>	<b>0</b>	<b>1,913,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,041</b>	<b>2,009,502</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,913,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,041</b>	<b>2,009,502</b>			
Pavimentación Hidráulica			1,173,018				96,041	1,269,059	Metro Cuadrado	921									1,173,018				96,041	1,269,059	Metro Cuadrado	921	
Agua Potable			212,194					212,194	Metro Lineal	125									212,194					212,194	Metro Lineal	125	
Alcantarillado			528,248					528,248	Metro Lineal	125									528,248					528,248	Metro Lineal	125	
<b>Calle 5 de Mayo entre Independencia y Manuel Buendía</b>	<b>Col. José Revueltas</b>	<b>0</b>	<b>3,865,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,294</b>	<b>4,053,640</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,865,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,294</b>	<b>4,053,640</b>			
Pavimentación Hidráulica			2,501,824				188,294	2,690,118	Metro Cuadrado	1,974									2,501,824				188,294	2,690,118	Metro Cuadrado	1,974	
Banquetas			13,249					13,249	Metro Cuadrado	14									13,249					13,249	Metro Cuadrado	14	
Agua Potable			411,114					411,114	Metro Lineal	201									411,114					411,114	Metro Lineal	201	
Alcantarillado			939,160					939,160	Metro Lineal	251									939,160					939,160	Metro Lineal	251	
<b>Avenida Juan Salazar entre Rosas y Prolongación Temazcal</b>	<b>Col. Juan Salazar</b>	<b>0</b>	<b>7,440,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,440,442</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,440,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,440,442</b>			
Pavimentación Hidráulica			5,745,800					5,745,800	Metro Cuadrado	3,710									5,745,800					5,745,800	Metro Cuadrado	3,710	
Guarniciones y Banquetas			478,486					478,486	Metro Lineal	821									478,486					478,486	Metro Lineal	821	
Agua Potable			590,630					590,630	Metro Lineal	40									590,630					590,630	Metro Lineal	40	
Alcantarillado			625,525					625,525	Metro Lineal	55									625,525					625,525	Metro Lineal	55	
<b>Calle Mirasol entre Zafiro y Camino a la Loma</b>	<b>Col. San Carlos</b>	<b>0</b>	<b>3,825,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,825,047</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,825,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,825,047</b>			
Pavimentación Hidráulica			2,588,620					2,588,620	Metro Cuadrado	1,880									2,588,620					2,588,620	Metro Cuadrado	1,880	
Guarniciones y Banquetas			21,116					21,116	Metro Lineal	37									21,116					21,116	Metro Lineal	37	
Agua Potable			211,654					211,654	Toma	43									211,654					211,654	Toma	43	
Alcantarillado			1,003,657					1,003,657	Metro Lineal	159									1,003,657					1,003,657	Metro Lineal	159	
<b>Avenida San José entre San Valentín y San Juan de Letrán</b>	<b>Col. San José III</b>	<b>0</b>	<b>11,350,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,350,338</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,350,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,350,338</b>			
Pavimentación Hidráulica			10,563,843					10,563,843	Metro Cuadrado	6,577									10,563,843					10,563,843	Metro Cuadrado	6,577	
Guarniciones y Banquetas			372,280					372,280	Metro Lineal	639									372,280					372,280	Metro Lineal	639	
Agua Potable			220,883					220,883	Toma	44									220,883					220,883	Toma	44	
Alcantarillado			193,332					193,332	Descargas Domicili	13									193,332					193,332	Descargas Domicili	13	
<b>Calle Costa Rica entre Nueva Delhi y Nápoles</b>	<b>Col. Universal</b>	<b>0</b>	<b>1,054,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,145</b>	<b>1,090,873</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,054,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,145</b>	<b>1,090,873</b>			
Pavimentación Hidráulica			723,801				36,145	759,945	Metro Cuadrado	518									723,801				36,145	759,945	Metro Cuadrado	518	
Guarniciones y Banquetas			14,984					14,984	Metro Lineal	26									14,984					14,984	Metro Lineal	26	
Agua Potable			43,358					43,358	Toma	7									43,358					43,358	Toma	7	
Alcantarillado			272,585					272,585	Metro Lineal	88									272,585					272,585	Metro Lineal	88	
Por Definir		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,632</b>		



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
 Programa Anual de Obra Pública 2023  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL								MOVIMIENTOS								ESTRUCTURA FINAL										
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	UNIDAD DE MEDID.	CANTIDAD		
<b>Definición y Conducción de la Planeación</b>		<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>		
Gastos indirectos		2,000,000					2,000,000	Programa	1									2,000,000							2,000,000	Programa	1	
Prodim		1,000,000					1,000,000	Programa	1									1,000,000							1,000,000	Programa	1	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2022 - 2025  
 Programa Anual de Obra Pública 2023  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA INICIAL							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MOVIMIENTOS							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD							
		FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL			FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL			FISM MUNICIPAL	FISM FINANCIAMIENTO	FISM RENDIMIENTOS	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	TOTAL
<b>Obra por Definir</b>		0	0	0	0	0	0	0			0	0	1,971,997	0	0	0	1,971,997			0	0	1,971,997	0	0	0	1,971,997
Obra por Definir													1,971,997				1,971,997								1,971,997	